

3.2 Dirección de Reconstrucción

El objetivo principal de esta Dirección es de reconstruir la infraestructura dañada y generar capacidad productiva de las familias afectadas por desastres naturales y/o antrópicos en el territorio nacional.

Esta Dirección viene encarando diferentes Proyectos en diferentes puntos del país, concretamente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Potosí, los cuales catalogamos en tres grupos de acuerdo a la procedencia de su financiamiento.

Proyectos con Financiamiento del Tesoro General de la Nación, Recursos del Beechcraft en el Cono Sur Cochabambino

En mayo 22 de 1998, las Provincias de Carrasco, Campero y Mizque, sufrieron un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter, con epicentro macro sísmico en Aiquile, Mizque y Totora, y otro de 4.5 grados de la misma escala el 21 de Diciembre de 1999. Ambos sismos y sus réplicas afectaron de gran manera las diferentes localidades asentadas en dicha área. La Dirección

Nacional de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, fue la primera en responder a los desastres ocasionados por este fenómeno telúrico.

Asimismo, una vez sucedido el desastre, con recursos financiados por Organismos Internacionales y aportes locales se comenzó la ejecución de proyectos destinados a rehabilitar y reconstruir infraestructura dañada por el fenómeno. Actualmente, cada Municipio viene ejecutando proyectos financiados con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación, provenientes del avión Beechcraft los mismos que están siendo monitoreados por el Viceministerio de Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral. El importe total financiado alcanza a Bs. 18.088.220,00 de los cuales Bs. 10.423.627,94 están destinados a la ejecución de Proyectos y el saldo de Bs. 7.664.592,06 para la adquisición de maquinaria pesada.

Ejecución de Proyectos

Las obras están distribuidas en un total de 16 proyectos, los mismos que se iniciaron a mediados del segundo semestre de la gestión 2003 y a la fecha los proyectos están concluidos en un 75%, el resto de proyectos no concluidos, tienen un avance físico del 90%. La inversión alcanza a Bs. 7.743.167,21, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS TGN (Beechcraft) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 EXPRESADO EN BS.

EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE		1.204.968,93	
	RECONSTRUCCIÓN ESCUELA CHINGURI	444.294,63	CONCLUIDO
	RECONSTRUCCIÓN MARÍA JIMÉNEZ	193.563,72	CONCLUIDO
	RECONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL	567.110,58	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA		2.757.349,01	
	RESTAURACIÓN DE GALERIAS Y FACHADAS PLAZA LADISLAO CABRERA	662.215,85	CONCLUIDO
	RESTAURACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN CASA CONSISTORIAL	676.210,03	CONCLUIDO
	REHABILITACIÓN 2da. FASE HOTEL MUNICIPAL DE TOTORA	389.899,31	CONCLUIDO
	REFACCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 47 VIVIENDAS DE 1 PLANTA	810.706,37	CONCLUIDO
	ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL PARA 4 VIVIENDAS DE 2 PLANTAS	218.317,45	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE		3.780.849,27	
	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO UCHAMA - LAMPASILLOS	65.783,60	CONCLUIDO
	RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE MIZQUE	324.374,25	CONCLUIDO
	RECONSTRUCCIÓN DE 18 VIVIENDAS SAN JERÓNIMO	313.023,67	EN EJECUCIÓN
	RECONSTRUCCIÓN DE 87 VIVIENDAS ÁREA URBANA	680.076,37	CONCLUIDO
	RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS ÁREA RURAL MODULOS I, II Y III	1.936.735,70	EN EJECUCIÓN
	RECONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRARAMIENTO SANITARIO	291.981,16	EN EJECUCIÓN
	RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE THAJRAS	168.874,52	CONCLUIDO
Total general		7.743.167,21	

Fuente: Dirección de Reconstrucción VIDECICODI



Reconstrucción de Riego Lampasillos Mizque - Cbba.

Fuente: VIDEICICODI



Restauración de Galerías y fachada Plaza Ladislao Cabrera Totora-Cbba.

Fuente: VIDEICICODI



Reconstrucción de la Escuela Chinguri Aiquile - Cbba.

Fuente: VIDEICICODI

Reconstrucción Matadero Municipal Aiquile-Cbba.

Fuente: VIDEICICODI



Vivienda refaccionadas Totora - Cbba.

Fuente: VIDEICICODI

Compra de Equipo y Maquinaria Pesada

Con el fin de apoyar a las comunidades de los Municipios afectados con la apertura y conservación de su red vial y para realizar trabajos emergentes de contingencia similares al del terremoto ocurrido, el Tesoro General de la Nación ha previsto la asignación de Bs. 7.664.592,00 para la adquisición de EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA.

Hasta la fecha el Ministerio de Defensa Nacional ha autorizado la adjudicación de Bs. 6.581.174,00.

El saldo de Bs. 1.083.418,06 destinado a la adquisición de EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA, será ejecutado en la gestión 2005.

COMPRA DE MAQUINARIA PESADA FINANCIADA CON RECURSOS TGN (Beechcraft) AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 EXPRESADO EN BS.

EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE		2.025.004,00	
	MOTONIVELADORA, PALA, CARGADORA, COMPRESOR	2.025.004,00	CONTRATADO
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA		2.865.500,00	
	MOTONIVELADORA, PALA, CARGADORA, COMPRESOR	2.865.500,00	CONTRATADO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE		1.690.670,00	
	MOTONIVELADORA, PALA, CARGADORA, COMPRESOR	1.690.670,00	CONTRATADO
Total general		6.581.174,00	

Fuente: Dirección de Reconstrucción VIDEICICODI

Proyecto Estabilización de 55 Viviendas de Dos Plantas

Adicionalmente el FPS ha financiado un proyecto de estabilización estructural de 55 viviendas en el área urbana de Totora, obra que ha sido concluida y el VICEDICODI

esta gestión ha efectuado los trámites de inscripción de la Contraparte que alcanza a Bs. 225.151,00, dicho monto está en proceso de transferencia para cerrar el proyecto.