

Proyectos con Financiamiento del Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda

El Programa Nacional de Subsidio a la Vivienda, ha comprometido un financiamiento a través del Tesoro General de la Nación del 77,57% al costo total demandado para la ejecución de 10 proyectos de prevención, el mismo que asciende a Bs. 34.030.409,48. A la fecha 7 proyectos tienen una ejecución física de 100%. Las Prefecturas y Municipios beneficiados son:



Construcción de Gaviones "El Bañado"
Fuente: VIDEICICODI



Embovedado Río 31 de Octubre ciudad de La Paz
Fuente: VIDEICICODI



Embovedado Río Utapulpera 2da. face ciudad de La Paz
Fuente: VIDEICICODI

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS PROGRAMA NACIONAL DE SUBSIDIO A LA VIVIENDA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 EXPRESADO EN BS.

EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	CONTRATO PNSV	CONTRATO CPL	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO		19.681.494,32	14.676.766,55	4.804.707,77	
	ARMADO DE GAVIONES ZONA VILLA EXALTACIÓN 2da. Y 3ra. SECCIÓN	1.246.369,10	997.095,28	249.273,82	CONCLUIDO
	CANALIZACIÓN AV. TIHUANACU FASE II ZONA BOLIVAR "D" D-2	1.433.554,06	1.146.843,25	286.710,81	EN EJECUCIÓN
	CANALIZACIÓN DEL RÍO SEKE SECTOR ANEXO TAHUANTINSUYO	2.819.298,40	2.255.430,72	563.867,68	CONCLUIDO
	REGULACIÓN Y CANALIZACIÓN RÍO SECO - EL ALTO	14.182.282,76	10.477.417,30	3.704.865,46	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ		1.867.136,90	1.493.709,52	373.427,38	
	REGULACIÓN DE LA CUENCA SUR - EMBOVEDADO RÍO 31 DE OCTUBRE	545.281,74	436.225,39	109.056,35	CONCLUIDO
	REGULACIÓN RÍO CHOQUEYAPU - EMBOVEDADO RÍO UTAPULPERA 2da. FASE	509.795,30	407.636,24	102.159,06	CONCLUIDO
	REGULACIÓN RÍO ORKOJAHUIRA - CANALIZACIÓN RÍO LA MERCED	812.059,86	649.647,89	162.411,97	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE PAILÓN Y PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ		13.637.861,11	10.712.584,43	2.925.276,68	
	DIQUE DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO GRANDE - ZONA PAILÓN	13.637.861,11	10.712.584,43	2.925.276,68	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE RURRENABAQUE		8.464.686,42	6.771.749,14	1.692.937,28	
	DEFENSIVOS RURRENABAQUE RÍO BENI	8.464.686,42	6.771.749,14	1.692.937,28	EN EJECUCIÓN
PREFECTURA DE CHUQUISACA		218.811,73	175.049,38	43.762,35	
	DEFENSIVOS CON GAVIONES LA CAPILLA	218.811,73	175.049,38	43.762,35	EN EJECUCIÓN
Total general		43.869.990,48	34.029.879,02	9.840.111,46	

Fuente: Dirección de Reconstrucción VIDEICICODI

Proyectos con Financiamiento de Remanentes del Banco Central de Bolivia

Los remanentes de los montos asignados por el Banco Central de Bolivia como crédito al Tesoro General de la Nación, para las emergencias declaradas y que corresponden al Programa de Prevención del "Fenómeno de El Niño - 2001-2002" según D.S. 26402 de 17/11/01 alcanza a Bs. 5.596.599,87 y fueron utilizados en Subprogramas de Prevención y Reconstrucción, los cuales contemplan obras de Ingeniería Civil como ser: Defensivos, Drenajes y Construcción y/o Restauración de Sistemas de Riego. Se ha concluido el 50% de las obras, los restantes tienen un avance de 70% . Las Prefecturas y Municipios beneficiados son:



Construcción de Gaviones San Agustín - Potosí
Fuente: VIDEICICODI



Estanque de almacenamiento San Agustín - Potosí
Fuente: VIDEICICODI



Mejoramiento del Canal de Riego San Agustín - Potosí
Fuente: VIDEICICODI

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS REMANENTES DEL CREDITO DE LIQUIDEZ DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2004 EXPRESADO EN BS.

EJECUTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO	CONTRATO REMANENTES	CONTRATO CPL	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
PREFECTURA DE CHUQUISACA		5.833.223,69	4.640.046,48	1.193.177,41	
	CONSTRUCCIÓN DEFENSIVOS CON GAVIONES RÍO BAÑADO	4.318.482,90	3.454.786,32	863.696,58	EN EJECUCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DEFENSIVOS CON GAVIONES CRUCE PIRAYMIRI	335.256,75	241.672,76	93.583,99	EN EJECUCIÓN
	CONSTRUCCIÓN DEFENSIVOS CON GAVIONES SAN JUAN DEL PIRAI	786.110,92	628.888,74	157.222,18	EN EJECUCIÓN
	DEFENSIVOS RÍO ALCALÁ	393.373,32	314.698,66	78.674,66	EN EJECUCIÓN
PREFECTURA DE POTOSÍ		549.405,91	429.281,97	120.123,94	
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO Y CONSTRUCCIÓN GAVIONES SAN AGUSTÍN	549.405,91	429.281,97	120.123,94	CONCLUIDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ		625.923,47	500.738,78	125.184,69	
	OBRAS DE PROTECCIÓN ALTO IRPAVI - CURVA NIEVES. PEÑA AZUL	625.923,47	500.738,78	125.184,69	CONCLUIDO
Total general		7.008.553,27	5.570.067,23	1.438.486,04	

Fuente: Dirección de Reconstrucción VIDEICICODI